

ACTIE LIJST PROJECT PERMANENTE AZC

Behandeld d.d.	uitvoerder	onderwerp	opmerking	deadline	afgerond datum
4-07-23	█	zorgen voor bespreking in college in week 28			ja
4-07-23	█	persbericht naar aanleiding van advies college	kan nog worden uitgesteld tot er concrete plannen zijn.		
4-07-23	█	locatie lijst samen doornemen			10-07-23
4-07-23	█	collegevoorstel met antwoord op COA verzoek			10-07-23
11-07-23	█	AZC voor 10 jaar	checken of dit bij college ook duidelijk is (zie verslag 11-7-23) update 22-8: █ checkt het nog even		
11-07-23	█	de grond die we willen gebruiken	kijken hoe snel die beschikbaar is etc.		
11-07-23	█	college vragen om vrijbrief locaties	komende week (in verband met vakanties)> opmerking dd 22/8: overbodige vraag, kan afgerond worden		22-08-23
11-07-23	█	gesprek met █ op de hoogte brengen	stand van zaken doorspreken, █ gaat mee		18-07-23
22-08-23	█ t	fysieke schouw samen met █ en COA	zal plaatsvinden op 24-8-23		
22-08-23	█	voorbereiden van college voorstel nav van fysieke schouwing	Planning is 11-9-23 het voorstel te bespreken op PHO		