

Project AZC, vragen, ideeën en tijdlijn voorstel

1.

Heeft het college een besluit genomen op de brief van COA d.d. 10-5-2023 met het officiële verzoek om de realisatie van een permanent AZC voor circa 250 plekken.

Dit lijkt mij nuttig. Om de raad op de hoogte te houden. En de inwoners op de hoogte houden

Hiermee geeft het college een eerste signaal af.

Het zou een eerste communicatie moment kunnen zijn.

2.

Om hoeveel plaatsen gaat het nu feitelijk, ik hoor verschil in plaatsen en bedden. (alle bedden zijn niet altijd bezet).

Ik hoor Marcel de eerste kennismaking over 250, de 2^e ontmoeting over 200. COA benoemd zelfs 300. En praten we over plaatsen of over bedden.

Nu heeft Baldergroen 148 plaatsen en Eelde 80 plaatsen volgens de site van COA. Samen 228

COA vroeg mij tijdens kennismaking met hun locatie manager [REDACTED] of het ook nog een optie kon zijn om Eelde eventueel open te houden. Valt deze locatie onder dezelfde bestuursovereenkomst?

3.

Locaties worden er voldoende genoemd, daar zal door het college een keuze in gemaakt moeten worden. Ik noem 5 locaties in willekeurige volgorde zonder voorkeur.

Zuidlaren: Oude Toldijk

Zuidlaren: Terrien PBH

Eelderwolde: Centrum Ter Borch

Vries: Perceel Vries Zuid

5.1.2.e

Vries: [REDACTED] Oude Rijksweg

PM: Welke hoort hier nog bij

Voor en nadelen van **voorkeur** locaties zullen op een rij moeten worden gezet om een duidelijk beeld te krijgen van de risico's en gevolgen voor de Gemeente Tynaarlo. Omgevings aspecten zullen in beeld moeten worden gebracht. Ook het tijdspad kan per locatie verschillen

Bepaalt de gemeente uiteindelijk de locatie of het COA of proberen we dat samen

4.

Grond: Het is van belang weten of de grond om niet beschikbaar wordt gesteld of verlangt de Gemeente Tynaarlo hier een vergoeding voor. (vooral bij locaties die al een grex hebben)

5.

Vanaf nu scherp op zijn. [REDACTED]
[REDACTED] Daarom moeten we pro actief
communiceren, zowel intern als extern. **5.2.1.**

6.

Hierbij doe ik een voorstel tot een tijdspad om toch enigszins heldere doelen te hebben

Begin juli:

Collegevoorstel om mee te werken aan het verzoek van het COA om permanent AZC te realiseren.

Juli – 15 september

Analyse locatie onderzoek, eventueel samen met COA, maar zeker interne analyse, breed in organisatie.

In ieder geval betrekken:

- Afdeling RO,
- Verkeer, GW
- Financiële gevolgen (eventueel grex)
- Fysiek (nutsvoorzieningen)
- Fysiek (ruimte en groen)
- Draagvlak (gesprek met manager soc.domein?)
- College (portefeuille houder)

15 september-1 oktober

Definitieve locatie keuze

1 oktober- 15 oktober

Bestuursovereenkomst met COA

15 oktober -15 december

Bestemmingsplanwijziging ter inzage

15 december- 15 januari

Reactienota schrijven. [REDACTED]

Eind januari **5.2.1**

Collegebesluit

1 februari

Aanvraag omgevingsvergunning COA

Eind maart

Start realisatie AZC

Voor de gehele periode geldt dat de afdeling communicatie bij elke actie een communicatie idee ontwikkeld of heeft. Dan kan via persberichten maar je kan ook denken aan sociale media. Vaak krijg je daar reactie op van inwoners waar rekening mee kan worden gehouden.

Voor de gehele periode is een structureel overleg van het kernteam zeer wenselijk. Bij specialistische onderwerpen kan een (intern) deskundige of een extern (COA) deskundige aanschuiven.

Als er aanleiding is kan de tijdlijn worden aangepast. Dat hoeft het project niet direct te vertragen. Het is denkbaar dat speciale acties hun eigen tijdlijn krijgen buiten de voorgestelde tijdlijn.

Ik zie dit als een organisch stuk. Ieders inbreng is van belang en heeft toegevoegde waarde. En hoort hier een plaats in te krijgen.